

**Informacja z wykonania wydatków majątkowych  
na dzień 30 czerwca 2006 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1		2	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>0 10</b>		<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b>1 567 585,00</b>	<b>1 037,73</b>	<b>0,07</b>
		0 1010	<u>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</u>	1 567 585,00	1 037,73	0,07
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Górkach Dużych <i>- zapłacono za ksero dokumentacji projektowej</i>	1 353 856,00 0,00	391,13 277,67	0,03 0,00
			<i>- zapłacono za ksero map</i>	0,00	113,46	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej 379,2 m <i>- zapłacono za ogłoszenie w prasie o przetargu na wykonanie zadania</i>	33 729,00 0,00	280,60 280,60	0,83 0,00
			Budowa sieci wodociągowej w Głuchowie wraz z przejściem pod drogą krajową Nr 1 <i>- zapłacono za ogłoszenie w prasie o przetargu na wykonanie zadania</i>	150 000,00 0,00	366,00 366,00	0,24 0,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Chmielnej i Parkowej w Tuszynie ok. 134 m	30 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b>3 267 820,00</b>	<b>25 146,20</b>	<b>0,77</b>
		60014	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>	2 365 028,00	19 045,12	0,81
			Przebudowa drogi Górki Duże-Jutroszew II etap <i>- zapłata za kosztorys inwestorski</i>	621 360,00 0,00	2 440,00 2 440,00	0,39 0,00
			Przebudowa drogi ul. Poddebina w Tuszynie Lesie II etap <i>- zakup działki pod zbiornik odprowadzający wody opadowe</i>	1 178 668,00 0,00	5 108,40 4 336,00	0,43 0,00
			<i>- zapłata za akt notarialny kupna działki</i>	0,00	772,40	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1		2	4	5	6	7
			Remont nawierzchni drogi ul. Kś. Ściegiennego ok.2,5 km na odcinku od trasy Nr 1 ul. Poprzeczna do ul. Szpitalnej	450 000,00	7 607,36	1,69
			- <b>zapłacono za ogłoszenie w prasie</b>	<b>0,00</b>	<b>107,36</b>	<b>0,00</b>
			- <b>zapłacono za dokumentację techniczną</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
			Remont nawierzchni drogi poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni tłuczniowej na ul. Głównej w Zofiówce do granicy z gminą o dł.0,75 km	100 000,00	3 889,36	3,89
			- <b>zapłacono za ogłoszenie w prasie</b>	<b>0,00</b>	<b>473,36</b>	<b>0,00</b>
			- <b>zapłacono za dokumentację techniczną</b>	<b>0,00</b>	<b>3 416,00</b>	<b>0,00</b>
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Łowickiej w Tuszynie	15 000,00	0,00	0,00
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	902 792,00	6 101,08	0,68
			Budowa ul. Św. Antoniego w Tuszynie Lesie ok. 0,3 km	450 521,00	0,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni tłuczniowej na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym na odcinku od szkoły do skrzyżowania z ul. Zieloną o dł. 1 km	155 350,00	473,36	0,30
			- <b>zapłacono za ogłoszenie w prasie</b>	<b>0,00</b>	<b>473,36</b>	<b>0,00</b>
			Przebudowa nawierzchni tłuczniowej na ul. Turystycznej w Tuszynie na odcinku od ul. Młynkowej ok. 180 m I etap	55 000,00	107,36	0,20
			- <b>zapłacono za ogłoszenie w prasie</b>	<b>0,00</b>	<b>107,36</b>	<b>0,00</b>
			Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Zielonej w Tuszynie poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni o dł. ok. 170 m	50 000,00	0,00	0,00
			Remont nawierzchni drogi poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni tłuczniowej na ul. Prostej w Garbowie na odcinku od ul. Kruszowskiej o dł. 0,9 km	94 650,00	4 377,36	4,62
			- <b>zapłacono za ogłoszenie w prasie</b>	<b>0,00</b>	<b>473,36</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1		2	4	5	6	7
			<b>- zapłacono za dokumentację techniczną</b>	<b>0,00</b>	<b>3 904,00</b>	<b>0,00</b>
			Przebudowa nawierzchni tłuczniowej na ul. Sportowej w Tuszynie na odcinku od ul. Młynkowej do końca ośrodka „Młynek” o dł. 0,16 km wraz z parkingiem o pow.200 m2	45 000,00	411,00	0,91
			<b>- zapłacono za ogłoszenie w prasie</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>- opłata środowiskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
			Przebudowa istniejącej nawierzchni żużlowej na ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną o dł. ok. 0,3 km	33 639,00	366,00	1,09
			<b>- zapłacono za ogłoszenie w prasie</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>
			Przebudowa nawierzchni żużlowej na dalszym odcinku ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym od skrzyżowania z ul. Zieloną	18 632,00	366,00	1,96
			<b>- zapłacono za ogłoszenie w prasie</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>710</b>		<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		71095	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	30 000,00	0,00	0,00
			Zakup szaletu na targowisko gminne	30 000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>750</b>		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>86 495,00</b>	<b>85 243,80</b>	<b>98,55</b>
		75023	<u>URZĘDY GMIN</u>	86 495,00	85 243,80	98,55
			Zakup samochodu do referatu ZdiZ	60 000,00	59 811,60	99,69
			<b>- zakupiono samochód KIA Pregio</b>	<b>0,00</b>	<b>59 145,60</b>	<b>0,00</b>
			<b>- opłata za rejestrację</b>	<b>0,00</b>	<b>181,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>- zakupiono radio</b>	<b>0,00</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>
			Zakup i montaż pieca do CO w budynku UM	16 000,00	15 201,20	95,01
			Zakup komputera i programu komputerowego „Kasa”	10 495,00	10 231,00	97,48
			<b>- zakupiono komputer do kasy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 231,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>- zakupiono program komputerowy „kasa”</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1		2	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>22 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		80110	GIMNAZJA	22 598,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy GM Nr 1 w Tuszynie	22 598,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>851</b>		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	50 000,00	0,00	0,00
			Przekazanie dotacji inwestycyjnej do SPZ w Tuszynie ( malowanie Przychodni )	50 000,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>900</b>		<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>4 465 435,00</b>	<b>1 983 674,85</b>	<b>44,42</b>
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 383 693,00	1 983 308,85	45,24
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dzielnicy Tuszyn-Las etap I	4 383 693,00	1 983 308,85	45,24
			<i>- zapłacono za nadzór inwestorski</i>	<b>0,00</b>	<b>12 053,57</b>	<b>0,00</b>
			<i>- zapłacono za wykonanie</i>	<b>0,00</b>	<b>1 971 255,28</b>	<b>0,00</b>
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	45 960,00	366,00	0,80
			Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w Żerominie w ul. Tuszyńskiej ( od skrzyżowania z ul. Ogrodzonka do budynki po byłej szkole ) i w ul. Patok	29 000,00	183,00	0,63
			<i>- zapłacono za ogłoszenie w prasie</i>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00</b>
			Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w Tuszynie na ul. Wysokiej ( od ul. Noworzgowskiej do ul. Królewskiej )	16 960,00	183,00	1,08
			<i>- zapłacono za ogłoszenie w prasie</i>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1		2	4	5	6	7
		90017	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	35 782,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK w Tuszynie na zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji	35 782,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b>650 000,00</b>	<b>366,00</b>	<b>0,06</b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	650 000,00	366,00	0,06
			Budowa Domu Kultury w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej	650 000,00	366,00	0,06
			<i>- zapłacono za ogłoszenie w prasie</i>	<i>0,00</i>	<i>366,00</i>	<i>0,00</i>
<b>9</b>	<b>926</b>		<b><u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	30 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu i budowa oświetlenia wraz z nagłośnieniem na stadionie miejskim w Tuszynie Lesie	30 000,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>10 169 933,00</b>	<b>2 095 468,58</b>	<b>20,60</b>